

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EMPREITADA GLOBAL

PROGRAMA	PAC 02		VALOR DO INVESTIMENTO	R\$	317.348,91
EMPREENDIMENTO	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA COM VESTIÁRIOS				
PROPOSTANTE	NO BAIRRO NASCENTE DO SOL		VALOR DO TERMO DO CONTRATO FNDE:	R\$	509.693,22
MUNICÍPIO	Siqueira Campos - Paraná	R\$ 317.348,91	ID DA OBRA FNDE: 1008731		
CONSTRUTORA			VALOR PAGO CONVÊNIO:	R\$	258.414,46
RESPONSÁVEL TÉCNICO	KELLY SILVA DO CARMO CAU/BR: A163454-2		VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$	66.070,15
			FÍSICA		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %			
				%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.078,74	0,34	100,00			
2	COBERTURA	117.749,80	37,10	100,00			
3	ESQUADRIAS	4.464,39	1,41	80,00	20,00		
4	REVESTIMENTOS	3.379,54	1,06	100,00			
5	PISOS	40.250,68	12,68	50,00	50,00		
6	PINTURA	52.671,74	16,60	30,00	70,00		
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.128,75	1,62	100,00			
8	INSTALAÇÕES SANITARIAS	17.220,56	5,43	50,00	50,00		
9	DRENAGEM PLUVIAL	13.647,52	4,30	50,00	50,00		
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS 127/220	12.452,83	3,92	50,00	50,00		
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1.789,56	0,56	100,00			
12	SERVIÇOS DIVERSOS	47.514,81	14,97		50,00	50,00	
TOTAL SIMPLES - %			100,00	59,96	32,55	7,49	
TOTAL SIMPLES - R\$		R\$ 317.348,91		R\$ 190.285,22	R\$ 103.306,29	R\$ 23.757,40	
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	59,96	92,51	100,00	
TOTAL ACUMULADO - R\$		R\$ 317.348,91		190.285,22	293.591,51	317.348,91	

19 DE AGOSTO DE 2020

DATA

KELLY SILVA DO CARMO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FABIANO LOPES BUENO

PREFEITO MUNICIPAL