

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA EMPREENDIMENTO PROPONENTE MUNICÍPIO CONSTRUTORA RESPONSÁVEL TÉCNICO	VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: AMPLIAÇÃO ESCOLA AMÉRICA NORONHA Siqueira Campos - Paraná
---	---

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %			
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	379,02	0,65	100,00			
2	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO	8.155,38	14,04	100,00			
3	SUPRAESTRUTURA	33.246,27	57,22	40,00	60,00		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.250,88	2,15		100,00		
5	COBERTURA	7.606,05	13,09		100,00		
6	ACABAMENTOS	7.464,87	12,85		100,00		
TOTAL SIMPLES - %			100,00	37,58	62,42	0,00	0,00
TOTAL SIMPLES - R\$		58.102,47		21.834,91	36.267,56	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	37,58	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R\$		58.102,47		21.834,91	58.102,47	58.102,47	58.102,47

11 DE FEVEREIRO DE 2020 _____ DATA	KELLY SILVA DO CARMO _____ RESPONSÁVEL TÉCNICO	FABIANO LOPES BUENO _____ PREFEITO MUNICIPAL
--	--	--