



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA		Nº OPERAÇÃO 1063307-33	Nº SICONV 886851/2019	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS		MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS		REPASSE 334.250,00	CONTRAPARTIDA 20.700,29	INVESTIMENTO 354.950,29	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA JOSÉ	Em Análise	0	m²	LOTE 1	1	143.871,97	-	-	-	0,00%	
2.	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ARTI	Em Análise	0	m²	LOTE 1	1	80.371,40	-	-	-	0,00%	
3.	QUADRA POLIESPORTIVA PLANALTO	Em Análise	0	m²	LOTE 1	1	130.706,92	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	0,00%
							Repasse	334.250,00	-	-	-	
							Contrapartida	20.700,29	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	354.950,29	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

SIQUEIRA CAMPOS

Local

quinta-feira, 2 de julho de 2020

Data

Representante Tomador

Nome: FABIANO LOPES BUENO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: KELLY SILVA DO CARMO

Profissão: ARQUITETA E URBANISTA

CREA/CAU: A163454-2

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: